

平成30年7月13日 公告

案件名:「玉出中学校仮設校舎一式 借入」

上記案件について仕様書に一部誤りがあったため、訂正します。

| 訂正箇所 | 正 | 誤 |
|---|------------|--|
| 玉出中学校仮設校舎一式 借入 設備工事区分表 電気・情報通信 設備工事 | (削除)…別紙参照。 | 工事内容欄「配膳室専用インターホン」に係る区分の欄。 …別紙参照 |
| 玉出中学校仮設校舎一式 借入 設備工事区分表 電気・情報通信 設備工事 | (削除)…別紙参照。 | 工事内容欄「中継ポンプユニット盤まで電源送り」に係る 区分の欄。…別紙参照 |
| 玉出中学校仮設校舎一式 借入 設備工事区分表 電気・情報通信 設備工事 | (削除)…別紙参照。 | 工事内容欄「管理作業員室天井扇風機取付」に係る 区分の欄。…別紙参照 |

誤

玉出中学校仮設校舎一式借入 設備工事区分表 電気・情報通信 設備工事

表示部は誤

| 本工事 | | | | 別途工事 | | | | 関連校舎 | 工事内容 | 備考 |
|-----|------|------|---------|------|------|------|---------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 受注者 | 機器新設 | 機器移設 | 既設校舎と接続 | 施工業者 | 機器新設 | 機器移設 | 既設校舎と接続 | | | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 電灯・動力盤設置 | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 照明器具、コンセント取付 | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用 | 配膳室専用インターホン | 配膳室と職員室間(機器は既設校舎より移設) |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 自火報受信器及び感知器取付 | 仮設校舎包含分 |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | TV設備 1 | 校長室、職員室、管理作業員室 |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | LAN設備(Beeネット、にぎわいネット) 1 | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 中継ボンブユニット盤まで電源送り | 動力電源 |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 放送設備 1 | 仮設校舎内スピーカー新設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 既設扇風機の移設・取付 | 各普通教室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 管理作業員室天井扇風機取付 | 管理作業員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 既設自火報受信器移設(既設校舎包含) | 職員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | プログラムタイマー | 職員室より移設 既設放送室に接続 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | ワイヤレスマイク | 職員室より移設 既設放送室に接続 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | タイムカードリーダー | 職員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | EVインターホン | 職員室及び管理作業員室と既設EVと接続 |
| | | | | | | | | 仮設校舎-仮設門 | ドアホン新設 | 仮設校舎(職員室及び管理作業員室)と仮設門の接続 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 警報盤 | 管理作業員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 既設集中リモコン配線 | (西校舎と接続) |
| | | | | | | | | 解体校舎から保管倉庫へ移設 | 配膳室用分電盤(電灯・動力) | 保管倉庫へ移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 電話(主装置、電話機等) | 仮設校舎及び既設校舎の整備(保健室は西校舎) |
| | | | | | | | | 西校舎 | LAN設備 | 西校舎弱端子盤から(保健室とパソコン教室)へ配線 |
| | | | | | | | | 西校舎 | 弱端子盤 | 1F西校舎に新設 |

1 TV、LAN、放送設備工事については西校舎の新設弱端子盤(別途工事)まで配線及び接続を行うこと。

(注意1) 仮設校舎と既設校舎の接続が必要になる為、機器動作試験まで行うこと。別途契約業者と十分に調整のうえ施工を行うこと。

玉出中学校仮設校舎一式借入 設備工事区分表
電気・情報通信 設備工事

| 本工事 | | | | 別途工事 | | | | 関連校舎 | 工事内容 | 備考 |
|-----|------|------|---------|------|------|------|---------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 受注者 | 機器新設 | 機器移設 | 既設校舎と接続 | 施工業者 | 機器新設 | 機器移設 | 既設校舎と接続 | | | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 電灯・動力盤設置 | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 照明器具、コンセント取付 | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 自火報受信器及び感知器取付 | 仮設校舎包含分 |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | TV設備 1 | 校長室、職員室、管理作業員室 |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | LAN設備 (Beeネット、にぎわいネット) 1 | |
| | | | | | | | | 仮設校舎用新設 | 放送設備 1 | 仮設校舎内スピーカー新設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 既設扇風機の移設・取付 | 各普通教室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 既設自火報受信器移設 (既設校舎包含) | 職員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | プログラムタイマー | 職員室より移設 既設放送室に接続 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | ワイヤレスマイク | 職員室より移設 既設放送室に接続 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | タイムカードリーダー | 職員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | EVインターホン | 職員室及び管理作業員室と既設EVと接続 |
| | | | | | | | | 仮設校舎-仮設門 | ドアホン新設 | 仮設校舎(職員室及び管理作業員室)と仮設門の接続 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 警報盤 | 管理作業員室より移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 既設集中リモコン配線 | (西校舎と接続) |
| | | | | | | | | 解体校舎から保管倉庫へ移設 | 配膳室用分電盤 (電灯・動力) | 保管倉庫へ移設 |
| | | | | | | | | 解体校舎から仮設校舎へ移設 | 電話 (主装置、電話機等) | 仮設校舎及び既設校舎の整備 (保健室は西校舎) |
| | | | | | | | | 西校舎 | LAN設備 | 西校舎弱端子盤から (保健室とパソコン教室)へ配線 |
| | | | | | | | | 西校舎 | 弱端子盤 | 1F西校舎に新設 |

1 TV、LAN、放送設備工事については西校舎の新設弱端子盤(別途工事)まで配線及び接続を行うこと。

(注意1) 仮設校舎と既設校舎の接続が必要になる為、機器動作試験まで行うこと、別途契約業者と十分に調整のうえ施工を行うこと。